

RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS											
Fase	Sub.	VIA	TRECHO		Extensão aprox. (m)	Área aprox. (m²)	Situação da Obra	Data de início da obra	Data prevista término da obra	Prorrogação	Data de término da Prorrogação
			DE	ATÉ							
Fase 1	SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Rua Maceió	Rua Piauí	930	3.255,00	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	SE	Rua da Consolação - LADO IMPAR	Rua Matias Aires	Rua Visconde de Ouro Preto	995	3.134,25	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	SE	Rua Araújo - LADO PAR	Praça da República	Rua da Consolação	371,12	1.610,66	Executado	04/05/2020	03/06/2020		
Fase 1	SE	Rua Araújo - LADO IMPAR	Praça da República	Rua da Consolação	291,2	1.458,91	Em Execução	04/05/2020	03/06/200	30 dias	03/07/2020
Fase 1	SE	Rua Aureliano Coutinho	Rua Martinico Prado	Rua Marquês de Itu	398,26	1.421,79	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	SE	Rua Sabará	Rua Marquês de Itu	Rua General Jardim			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO IMPAR	Rua Martins Fontes	Praça Franklin Roosevelt		11.254,56	Aguardando				
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO IMPAR	Rua João Guimarães Rosa	Rua Visconde de Ouro Preto			Aguardando				
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO IMPAR	Avenida Paulista	Rua Matias Aires			Aguardando				
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Rua Piauí	Rua Rego Freitas			Aguardando				
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Avenida Ipiranga	Avenida São Luís			Aguardando				
Fase 2	SE	Rua da Consolação - LADO PAR	Avenida Paulista	Rua Maceió			Aguardando				
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR	Rua Domingos de Moraes	Rua Napoleão de Barros	658,42	2.892,10	Executado	10/12/2019	09/03/2020		
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO PAR	Rua Napoleão de Barros	Avenida Rubem Berta	588,3	2.809,19	Executado	10/12/2019	09/03/2020		
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua Domingos de Moraes	Rua Coronel Lisboa	277,23	1.234,45	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua Coronel Lisboa	Rua Botucatu	228	1.080,00	Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/06/2020
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua Botucatu	Rua Napoleão de Barros	115,29	532,69	Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua Napoleão de Barros	Rua Leandro Dupre	252,34	1.068,56	Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/06/2020
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua Leandro Dupre	Rua José Magalhães	238,77	1.115,40	Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/06/2020
Fase 1	VM	Rua Doutor Diogo de Faria - LADO IMPAR	Rua José Magalhães	Avenida Rubem Berta	114,36	592,12	Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/06/2020
Fase 2	VM	Rua Domingos de Moraes - LADO IMPAR	Praça Doutor Afrodísio Vidigal	Praça Doutor Teodoro de Carvalho		15.061,85	Aguardando				
Fase 2	VM	Rua Domingos de Moraes - LADO IMPAR	Rua Estela	Praça Doutor Teodoro de Carvalho			Aguardando				
Fase 2	VM	Rua Vergueiro - LADO IMPAR	Rua do Paraíso	Rua Dona Inácia Uchoa			Aguardando				
Fase 2	VM	Rua Vergueiro - LADO PAR	Rua Correia Dias	Praça Doutor Teodoro de Carvalho			Aguardando				
Fase 1	MO	Rua Hipódromo	Rua Visconde de Parnaíba	Avenida Alcantara Machado	796,39	2.867,00	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	MO	Rua Hipódromo	Avenida Alcantara Machado	Rua dos Trilhos	692	3.061,78	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	MO	Rua Ipanema - LADO IMPAR	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Hipódromo	372,00	1.264,80	Executado	15/04/2020	15/05/2020	30 dias	14/06/2020
Fase 1	MO	Rua Ipanema - LADO PAR	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Hipódromo	375,00	1.312,50	Executado	15/04/2020	15/05/2020	30 dias	14/06/2020
Fase 2	MO	Rua Bresser - LADO IMPAR	Rua Ipanema	Rua Pires do Rio (Abaixo do Viaduto Bresser)		4.721,80	Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Bresser - LADO PAR	Rua Ipanema	Avenida Alcantara Machado			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Conselheiro Lafaiette	Rua Ipanema	Avenida Alcantara Machado			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Ipanema	Rua Hipódromo	Rua Bresser			Aguardando				
Fase 2	MO	Praça Silvio Romero	Entorno da praça	Entorno da praça		20.412,00	Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Apucarana	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Coelho Lisboa	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Monte Serrat	Rua Tijuco Preto	Rua Serra de Bragança			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Serra de Bragança	Rua Coelho Lisboa	Rua Monte Serrat			Aguardando				
Fase 2	MO	Rua Tijuco Preto	Rua Coelho Lisboa	Rua Monte Serrat			Aguardando				
Fase 1	MP	Avenida Nordestina	Rua Amadeu Gamberine	Rua Pascoal Daniel	1166	3.499,24	Em Execução	10/12/2019	09/03/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Doutor Guilherme Eiras	Entre Avenida Nordestina	entorno da Área Municipal (Quadra F839)			Em Execução	10/12/2019	09/03/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	Avenida Kumaki Aoki	322,57	709,65	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Avenida Kumaki Aoki	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	573,68	1.348,15	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Cirilo Alves da Silva	Avenida Kumaki Aoki	Praça Craveiro do Campo			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Avenida Kumaki Aoki - LADO PAR	Praça Craveiro do Campo	Rua Cirilo Alves da Silva	469,27	1.337,42	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Boicuaíba	Rua Santa Rosa da Serra	Rua Tujumirim	360,70	847,65	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Santa Rosa da Serra	Entre a Avenida Kumaki Aoki	Rua Boicuaíba			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Avenida José Martins Lisboa	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Tujumirim	375,98	1.391,13	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Santa Rosa da Serra	Rua Boicuaíba	Avenida José Martins Lisboa			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Salvador Fernandes Cardia	Avenida José Martins Lisboa	Rua Doutor José de Porciuncula	298,22	1.148,15	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MP	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Doutor José de Porciuncula	Avenida Oliveira Freire	288,70	750,62	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 2	MP	Rua Altos do Oiti - LADO IMPAR	Rua Salvador Fernandes Cardia	Rua Sara-Sara		3.201,25	Aguardando				
Fase 2	MP	Rua Altos do Oiti - LADO PAR	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras	Rua Sara-Sara			Aguardando				
Fase 2	MP	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO IMPAR	Rua Adriano Seabra	Rua Altos do Oiti			Aguardando				
Fase 2	MP	Rua São Gonçalo do Rio das Pedras - LADO PAR	Rua Alvaro Coelho	Rua Altos do Oiti			Aguardando				
Fase 1	IT	Avenida Marechal Tito - LADO PAR	Estrada Dom João Nery	Praça Silva Teles	915,42	3478,58	Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	IT	Rua Iguiri	Avenida Marechal Tito	Rua Doutor Oscar Egidio de Araújo			Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	IT	Rua Oscar de Araújo	Rua Iguiri	final da Rua			Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	IT	Avenida Marechal Tito - LADO IMPAR	Rua Francisco Vaz Moniz	Rua Alarico Cavalcanti	1107,51	3322,54	Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	IT	Avenida Barão de Alagoas	Lote 0054	Rua Pascoal de Miranda	400,25	1.273,00	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Avenida Marechal Tito - LADO PAR	Lote 0054	Praça Silva Teles			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Rua Manoel de Castilho - LADO IMPAR	Rua Pascoal de Miranda	Rua Ribeiro Escobar	410,68	920,00	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Rua Pascoal de Miranda - LADO PAR	Avenida Barão de Alagoas	Rua Manoel de Castilho			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020

Fase 1	IT	Rua Ribeiro Escobar - LADO ÍMPAR	Rua Manoel de Castilho	Avenida Marechal Tito			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Avenida Barão de Alagoas - LADO PAR	Rua Pascoal de Miranda	Praça Bernardo Rivasco	197,59	599,00	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Rua Manoel de Castilho - LADO ÍMPAR	Rua Pascoal de Miranda	Praça Bernardo Rivasco			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	IT	Rua Pascoal de Miranda - LADO ÍMPAR	Avenida Barão de Alagoas	Rua Manoel de Castilho			Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 2	IT	Avenida Marechal Tito	Rua Clemente Martins de Matos	Avenida Itaim		1.345,00	Aguardando				
Fase 1	PI	Rua Butantã - LADO ÍMPAR	Avenida Eusébio Matoso	Rua Paes Leme	824	2.391,00	Em Execução	18/12/2019	17/03/2020	150 dias	14/08/2020
Fase 1	PI	Rua Butantã - LADO PAR	nº 490 da Rua Butantã	Rua Paes Leme	535	2.005,00	Em Execução	19/12/2019	18/03/2020	150 dias	15/08/2020
Fase 1	PI	Rua Cardeal Arcoverde	Avenida Eusébio Matoso	Rua Paes Leme	940	2.974,00	Executado	19/12/2019	18/03/2020	60 dias	17/05/2020
Fase 1	PI	Rua Teodoro Sampaio	Avenida Doutor Arnaldo	Rua Capote Valente	1120	3.252,00	Executado	19/12/2019	18/03/2020	60 dias	17/05/2020
Fase 1	PI	Rua Teodoro Sampaio	Rua Capote Valente	Rua Henrique Schaumann	1176	3.722,00	Executado	18/12/2019	17/03/2020	60 dias	16/05/2020
Fase 2	PI	Rua Cardeal Arcoverde	Rua Fradique Coutinho	Rua Henrique Schaumann		21.500,00	Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Costa Lobo	Rua Filinto de Almeida	Rua Jerico			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Filinto de Almeida	Rua Original	Rua Costa Lobo			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Fradique Coutinho	Rua Wisard	Rua Cardeal Arcoverde			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Harmonia	Rua Wisard	Rua Purpurina			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Inacio Pereira da Rocha	Rua Fradique Coutinho	Rua Mourato Coelho			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Jerico	Rua Original	Rua Rodesia			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Mourato Coelho	Rua Purpurina	Rua Cardeal Arcoverde			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Purpurina	Rua Jerico	Rua Harmonia			Aguardando				
Fase 2	PI	Rua Wisard	Rua Fradique Coutinho	Rua Harmonia			Aguardando				
Fase 1	PI	Rua Simão Álvares - LADO ÍMPAR	Rua Inácio Pereira da Rocha	Rua Teodoro Sampaio	227,50	1.456,00	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	PI	Rua Simão Álvares - LADO PAR	Rua Inácio Pereira da Rocha	Rua Teodoro Sampaio	455,00	1.410,00	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MB	Rua José Barros Magaldi - LADO ÍMPAR	Avenida M'Boi Mirim	Avenida Luiz Gushiken	873	3.136,71	Executado	06/12/2019	05/03/2020		
Fase 1	MB	Rua José Barros Magaldi - LADO PAR	Avenida M'Boi Mirim	Rua Jean de Brienne			Executado	06/12/2019	05/03/2020		
Fase 1	MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Adalgisa de Abreu Ramalho	Rua Thereza Maia Pinto	341,24	1.535,58	Executado	15/04/2020	15/05/2020	30 dias	14/06/2020
Fase 1	MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Thereza Maia Pinto	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	262,99	1.104,56	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	Estrada do Campo Limpo	293,96	705,50	Em Execução	16/06/2020	15/07/2020	30 dias	
Fase 1	MB	Estrada do Campo Limpo - LADO PAR	Avenida Carlos Caldeira Filho	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	178,05	1.121,72	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MB	Estrada do Campo Limpo - LADO PAR	Rua Nossa Senhora do Bom Conselho	Rua Antônio Carneiro	288,33	994,74	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	MB	Estrada de Itapeperica - LADO PAR	Rua Antônio Carneiro	Rua Baldomero Carqueja	315,09	1.102,82	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 2	MB	Avenida Carlos Caldeira Filho - LADO ÍMPAR	Avenida das Belezas	Rua Amadeu Simei		9.127,80	Aguardando				
Fase 2	MB	Avenida das Belezas - LADO ÍMPAR	Rua Isabel Ribeiro da Silva	Avenida Carlos Caldeira Filho			Aguardando				
Fase 2	MB	Estrada de Itapeperica - LADO PAR	Rua Baldomero Carqueja	RP B (J. Oliveiras JDS)			Aguardando				
Fase 2	MB	Estrada de Itapeperica - LADO PAR	Rua Zulmira Cavalheiro Faustino	Avenida das Belezas			Aguardando				
Fase 2	MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR	Rua Quarteto do Imperador	Rua Canuto Luiz do Nascimento			Aguardando				
Fase 2	MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO ÍMPAR	Avenida Fim de Semana	Avenida João Gomes Carneiro			Aguardando				
Fase 2	MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR	Rua João Fernandes C. Nova Junior	Rua Luis Antonio Verney			Aguardando				
Fase 2	MB	Rua Antonio Ramos Rosa - LADO PAR	Rua Antonio de Sena	Rua José Manoel Camisa Nova			Aguardando				
Fase 1	JT	Avenida Roland Garros	Praça Comandante Eduardo de Oliveira	Rua Rei Alberto	804	2.377,50	Executado	18/12/2019	17/03/2020	60 dias	16/05/2020
Fase 1	JT	Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR	Rua Rei Alberto	Avenida Sanatório	418,13	1.254,39	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JT	Avenida Edu Chaves - LADO ÍMPAR	Avenida Sanatório	Rua Alto Paraguai	349,31	1.047,93	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JT	Avenida Edu Chaves - LADO PAR	Travessa Antonio Balzano	Rua Alto Paraguai	300,34	901,02	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JT	Rua Alto Paraguai - LADO PAR	Avenida Edu Chaves	Avenida Mendes da Rocha	468,24	1.311,07	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JT	Rua Alto Paraguai - LADO ÍMPAR	Avenida Edu Chaves	Avenida Mendes da Rocha	422,60	1.183,28	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 2	JT	Avenida Alvaro Machado Pedrosa	Avenida Luiz Dummont Villares	Avenida Tucuruvi		7.766,00	Aguardando				
Fase 2	JT	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Tucuruvi	Rua José de Albuquerque			Aguardando				
Fase 2	JT	Avenida Guapira	Avenida Maest. Villa Lobos	Avenida Tucuruvi			Aguardando				
Fase 2	JT	Avenida Luiz Dummont Villares	Avenida Tucuruvi	Rua do Tramway			Aguardando				
Fase 2	JT	Avenida Nova Cantareira	Rua Barra Mansa	Rua José de Albuquerque Medeiros			Aguardando				
Fase 2	JT	Avenida Tucuruvi	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Nova Cantareira			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua Domingos Calheiros	Rua Junçal	Avenida Tucuruvi			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua dos Ferroviários	Rua Paulo de Freire	Rua Guapira			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua Doutor Antonio Maria Laet	Rua Ausonia	Avenida Tucuruvi			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua José de Albuquerque	Avenida General Ataliba Leonel	Avenida Alvaro Machado Pedrosa			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua Paranabi	Rua Paulo de Freire	Avenida Doutor Antonio Maria Laet			Aguardando				
Fase 2	JT	Rua Paulo de Freire	Avenida Tucuruvi	Altura da Quadra F0189			Aguardando				
Fase 1	ST	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Leite de Morais	Rua Darzan	635	2.622,00	Executado	20/12/2019	19/03/2020	60 dias	18/05/2020
Fase 1	ST	Rua Darzan	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Ezequiel Freire			Executado	20/12/2019	19/03/2020	60 dias	18/05/2020
Fase 1	ST	Rua Ezequiel Freire	Rua Leite de Morais	Rua Gabriel Piza			Executado	20/12/2019	19/03/2020	60 dias	18/05/2020
Fase 2	ST	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Alferes Magalhães	Rua Conselheiro Saraiva (Exceto F045)		26.535,89	Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Alfredo Pujol	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Frei Vicente do Salvador/Rua Perina			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Conselheiro Saraiva	Rua Doutor Zuquim	Rua Voluntarios da Patria			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Darzan	Rua Voluntarios da Patria	Rua Doutor Zuquim (Exceto F046,045)			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Doutor Gabriel Piza	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Doutor Zuquim			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Doutor Olavo Egídio	Avenida Cruzeiro do Sul	Rua Voluntarios da Patria			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Doutor Zuquim	Rua Alferes Magalhães	Rua Duarte de Azevedo (Exceto F058)			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Duarte de Azevedo	Rua Voluntarios da Patria	Rua Doutor Zuquim			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Ezequiel Freire	Rua Alferes Magalhães	Rua Duarte de Azevedo (Exceto F044,052)			Aguardando				
Fase 2	ST	Rua Leite de Morais	Rua Ezequiel Freire	Rua Doutor Zuquim			Aguardando				



Fase 1	CL	Rua Louis Boulanger	Rua Vittorio Emanuele Rossi	Rua Doutor Jovianiano Pacheco de Aguirre			Executado	06/12/2019	05/03/2020	60dias	04/05/2020
Fase 1	CL	Rua Lupicínio Rodrigues	Rua Aroldo de Azevedo	Rua Professor Conrado de Deo			Executado	06/12/2019	05/03/2020	60dias	04/05/2020
Fase 1	CL	Estrada de Itapericica	Rua da Moenda	Avenida Andorinha dos Beirais	1206	3.499,00	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Rua Rodes	Rua Viçosa do Ceará	873	3.126,00	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	JA	Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR	Avenida Doutor Lino de Moraes Leme	Avenida Damasceno Vieira			Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	JA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	Avenida Arapuã	Rua das Carnaubearas	980	3.296,56	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Rua Viçosa do Ceará	Avenida Mascote	284,00	945,72	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JA	Avenida Santa Catarina - LADO PAR	Avenida Mascote	Rua Alba	283,00	772,59	Executado	04/05/2020	03/06/2020		
Fase 1	JA	Avenida Santa Catarina - LADO ÍMPAR	Rua Alba	Avenida Damasceno Vieira	425,00	1.296,25	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JA	Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira	Rua Guataparã	Avenida do Café	248,00	1.339,20	Em Execução	04/05/2020	03/06/2020	30 dias	03/07/2020
Fase 1	JA	Rua Guataparã - LADO PAR	Avenida Engenheiro Armando de Arruda	Avenida do Café	148,00	695,60	Executado	15/04/2020	15/05/2020		
Fase 1	JA	Avenida do Café - LADO ÍMPAR	Rua Guataparã	Avenida Engenheiro Armando de Arruda	330,00	1.039,50	Executado	04/05/2020	03/06/2020		
Fase 2	JA	Avenida Engenheiro Armando Arruda Pereira - LADO PAR	Praça Seicho-No-Lê	Avenida General Valdomiro de Lima		3.278,80	Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Engenheiro George Corbisier	Praça Seicho-No-Lê	Avenida General Valdomiro de Lima			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida General Valdomiro de Lima - LADO ÍMPAR	Avenida Armando A. Pereira	Avenida George Corbisier		25.119,25	Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida General Valdomiro de Lima - LADO PAR	Avenida Armando A. Pereira	Avenida George Corbisier			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Armando A. Pereira - LADO PAR	Avenida General Valdomiro de Lima	Rua Padre José C. Meireles			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Armando A. Pereira - LADO ÍMPAR	Rua Mucuri	Rua dos Comerciantes			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua dos Jequitibas - LADO PAR	Praça Padre José C. Meireles	Rua dos Buritis			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua dos Jequitibas - LADO ÍMPAR	Praça Padre José C. Meireles	Avenida George Corbisier			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Francisco de Paula Ribeiro - AMBOS OS LADOS	Rua dos Jequitibás	Rua Cruz das Almas			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida do Café - LADO PAR	Rua Guataparã	Avenida Diederichsen			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Diederichsen - LADO PAR	Avenida do Café	Avenida Leonardo da Vinci			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Leonardo da Vinci - LADO PAR	Avenida Diederichsen	Rua Bicudo de Brito			Aguardando				
Fase 2	JA	Avenida Leonardo da Vinci - LADO ÍMPAR	Rua Lussanvira	Praça Nova América			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Bicudo de Brito - LADO PAR	Avenida Leonardo da Vinci	Rua Lussanvira			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Lussanvira - LADO PAR	Rua Bicudo de Brito	Av Leonardo da Vinci			Aguardando				
Fase 2	JA	Praça Nova América	Entorno da Praça				Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Inatajuba - LADO PAR	Praça Nova América	Rua Bicudo de Brito			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Bicudo de Brito - LADO ÍMPAR	Rua Inatajuba	Rua Ouricana			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Ouricana - LADO ÍMPAR	Rua Bicudo de Brito	Rua Ocarina			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Ouricana - LADO PAR	Rua Ocarina	Rua Pampa			Aguardando				
Fase 2	JA	Rua Charruas - LADO PAR	Rua Pampa	Avenida Getúlio Vargas Filho			Aguardando				
Fase 1	LA	Rua Faustolo	Rua Jeroaquara	Rua Nossa Senhora da Lapa	975,5	3.342,00	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	LA	Rua Roma	Rua Aurélio	Rua Trajano			Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	LA	Rua Faustolo - LADO PAR	Rua Catão	Rua Jeroaquara	315,2	977,21	Executado	02/04/2020	02/05/2020	30 dias	01/06/2020
Fase 1	LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Faustolo	Rua Roma			Executado	02/04/2020	02/05/2020	30 dias	01/06/2020
Fase 1	LA	Rua Faustolo - LADO ÍMPAR	Rua Jeroaquara	Rua Catão	231,2	828,50	Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/06/2020
Fase 1	LA	Rua Jeroaquara - LADO ÍMPAR	Rua Clélia	Rua Faustolo			Executado	06/04/2020	06/05/2020	30 dias	05/05/2020
Fase 1	LA	Rua Catão - LADO PAR	Rua Roma	Rua Clélia	371	1.303,24	Executado	02/04/2020	02/05/2020	30 dias	01/06/2020
Fase 1	LA	Rua Clélia - LADO PAR	Rua Catão	Rua Jeroaquara			Executado	02/04/2020	02/05/2020	30 dias	01/06/2020
Fase 2	LA	Avenida Doutor Abraao Ribeiro - LADO PAR	Rua Professor Joaquim Monteiro de Carvalho	Avenida Marq. De São Vicente		10.704,00	Aguardando				
Fase 2	LA	Avenida Marq. de São Vicente	Avenida Doutor Abraao Ribeiro	Rua Quirino dos Santos			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Jornalista Alysio Biondi - LADO ÍMPAR	Avenida Thomas Edson	Avenida Antartica			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Quirino dos Santos	Avenida Marquês de São Vicente	Avenida Thomas Edson			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Engenheiro Fox	Rua William Speers	Rua Engenheiro Aubertin		3.705,00	Aguardando				
Fase 2	LA	Rua William Speers	Rua Engenheiro Aubertin	Rua Antonio Brito Marques			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Afonso Sardinha	Rua Nossa Senhora Da Lapa	Rua Doze de Outubro		28.227,65	Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Catão	Rua Guaicurus	Rua Roma			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Cipião	Rua Guaicurus	Rua Roma			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Clelia	Rua Doze de Outubro	Rua Jeroaquara			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Clemente Alvares	Rua Doze de Outubro	Rua Nossa Senhora Da Lapa			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Conrado Moreschi - LADO PAR	Rua John Harrison	Rua Hebart			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Doze de Outubro	Rua John Harrison	Rua Clelia			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Doze de Outubro	Rua Hebart			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Dronsfield	Rua Doze de Outubro	Rua Martim Tenorio			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Guaicurus	Rua Catão	Rua Caio Graco			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Hebart - LADO ÍMPAR	Rua John Harrison	Rua Conrado Moreschi			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Joaquim Machado	Rua Nossa Senhora da Lapa	Rua Catão			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua John Harrison	Rua Doze de Outubro	Rua Hebart			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Martim Tenorio	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Clemente Alvares			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Joaquim Machado	Rua Roma			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Monteiro de Melo	Rua Faustolo	Rua Clelia			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Nossa Senhora da Lapa	Rua Doutor Cincinato Pamponet	Rua Clelia			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Roma	Rua Nossa Senhora da Lapa	Rua Trajano			Aguardando				
Fase 2	LA	Rua Trajano	Praça Malvin Jones	Rua Roma			Aguardando				
Fase 1	LA	Rua Faustolo	Rua Aurélio	Rua Cipão		3.615,29	Em Execução	18/05/2020	17/07/2020		
Fase 1	LA	Rua Aurélio	Rua Guaicurus	Rua Coriolano			Em Execução	18/05/2020	17/07/2020		
Fase 2	LA	Rua Cipião	Rua Roma	Rua Clélia		10.449,55	Aguardando				



Fase 1	EM	Avenida Milene Elias - LADO ÍMPAR	Rua João Ribeiro	Avenida Paranaguá			Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 1	EM	Avenida Milene Elias - LADO PAR	Rua Alto do Pacajá	Avenida Paranaguá	297,6	963,38	Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 2	EM	Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO ÍMPAR	Avenida São Miguel	Rua Vera		5.876,76	Aguardando				
Fase 2	EM	Avenida Amador Bueno Da Veiga - LADO PAR	Rua Coremu	Rua Olívia de Oliveira			Aguardando				
Fase 2	EM	Avenida Paranaguá - LADO PAR	Avenida Milene Elias	Rua Dona Maria Jovita da Conceição		24.552,94	Aguardando				
Fase 2	EM	Avenida São Miguel - LADO ÍMPAR	Rua Olavo Egídio de Souza Aranha	Rua Rosa Mendes			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Gambarra	Rua Dona Maria Jovita da Conceição	Rua Hilária			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Gambarra	Rua Hilária	Rua Dona Maria Jovita da Conceição			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Miguel Rachid - LADO ÍMPAR	Rua Shobbe Kumagai	Rua Victoria Simonato			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Miguel Rachid - LADO PAR	Rua Shobbe Kumagai	Rua Francisco Antonio Miranda			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Caiçara do Rio do Vento	Rua Olavo Egídio de Souza Aranha	Rua Barra de Santa Rosa			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO ÍMPAR	Avenida Milene Elias	Rua Carmem Magnani			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Dona Maria Jovita da Conceição - LADO PAR	Travessa Friso Fernandes de Oliveira	Rua Carmem Magnani			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Olavo Egídio de Souza Aranha - LADO ÍMPAR	Rua Nova Palmeira	Rua Rosa Mendes			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Olavo Egídio de Souza Aranha - LADO PAR	Avenida Wenceslay Guimarães	Avenida São Miguel			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Rosa Mendes - LADO PAR	Rua Olavo Egídio de Souza Aranha	Avenida São Miguel			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Shobbe Kumagai - LADO ÍMPAR	Rua Alto Pacajá	Rua João Ribeiro Pereira			Aguardando				
Fase 2	EM	Rua Shobbe Kumagai - LADO PAR	Rua Antonio Freitas Toledo	Rua Miguel Rachid			Aguardando				
Fase 1	CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO ÍMPAR	Rua Clarissa	Travessa Viela A	584,89	2.632,00	Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	CS	Avenida Interlagos - LADO PAR	Praça Batista Botelho	Rua Mahatman Gandhi	965	2.933,87	Executado	06/12/2019	05/03/2020		
Fase 1	CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR	nº 6000 da Avenida Dona Belmira Marin	Avenida Carlos Barbosa Santos	670	1.345,00	Executado	09/04/2020	09/05/2020	30 dias	08/06/2020
Fase 1	CS	Avenida Dona Belmira Marin - LADO PAR	Avenida Carlos Barbosa Santos	Praça Irara Branca	498	1.245,00	Em Execução	06/04/2020	05/07/2020		
Fase 2	CS	Avenida do Jangadeiro	Avenida Interlagos	Avenida Senador Teotonio Vilela		29.427,78	Aguardando				
Fase 2	CS	Avenida Interlagos	Avenida do Jangadeiro	Rua Pedras Talhadas			Aguardando				
Fase 2	CS	Avenida Interlagos - LADO ÍMPAR	Rua Pde. José Garzotti	Avenida do Jangadeiro			Aguardando				
Fase 2	CS	Avenida Senador Teotonio Vilela	Avenida Interlagos	Avenida do Jangadeiro			Aguardando				
Fase 1	AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching	Praça Comendador Tadashi Nishi	Rua Saigon	1298,15	3.115,55	Executado	10/12/2019	09/03/2020	60 dias	09/03/2020
Fase 1	AF	Praça Canárias	Entorno da praça				Executado	10/12/2019	09/03/2020	60 dias	09/03/2020
Fase 1	AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching	Praça Sampaio Vidal	Praça Skal	1303,52	3.128,44	Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	AF	Praça Sampaio Vidal	entorno da praça				Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 1	AF	Rua São Tiçlano	Rua Argonautas	Praça Skal			Executado	12/12/2019	11/03/2020	60 dias	10/05/2020
Fase 2	AF	Avenida Eduardo Cotching - LADO ÍMPAR	Rua Joaquim Figueira	Rua Pretoria		5.408,00	Aguardando				
Fase 2	AF	Rua Arace - LADO ÍMPAR	Rua Pretoria	Praça Inspetor Pedro Gomes			Aguardando				
Fase 2	AF	Rua Arace - LADO PAR	Avenida Eduardo Cotching	Rua Diogo Marinho Silva			Aguardando				
Fase 2	AF	Rua Arapoca - LADO ÍMPAR	Rua Diogo Marinho Silva	Avenida Eduardo Cotching			Aguardando				
Fase 2	AF	Rua Arapoca - LADO PAR	Praça Inspetor Pedro Gomes	Avenida Eduardo Cotching			Aguardando				
Fase 1	AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Asfaltite	Praça Canárias	438,92	1.152,00	Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 1	AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Tauande	Rua Arapacu			Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 1	AF	Praça Nossa Senhora das Vitórias - LADO PAR	Rua Asfaltite	Lote 0058			Executado	02/04/2020	02/05/2020		
Fase 1	AF	Avenida Doutor Eduardo Cotching - LADO PAR	Rua Tauande	Rua Arapacu	418,79	1.240,00	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 1	AF	Rua Granjão - LADO PAR	Rua Arapacu	Lote 0075			Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 2	AF	Avenida Sapopemba	Rua Antonio Gomes	Avenida da Barreira Grande		12.952,21	Aguardando				
Fase 2	IP	Estrada das Lágrimas	Rua Santa Fé	Rua Protocolo		1.925,00	Aguardando				
Fase 2	IP	Avenida Nazaré	Rua Moreira Godoi	Rua Padre Marchetti		14.058,96	Aguardando				
Fase 2	IP	Avenida Nazaré - LADO ÍMPAR	Rua Antonio Marcondes	Rua Arcipreste Andrade			Aguardando				
Fase 2	IP	Avenida Nazaré - LADO PAR	Rua Antonio Marcondes	Rua Vieira de Almeida			Aguardando				
Fase 2	IP	Rua Doutor Elísio de Castro	Rua Vergueiro	Rua Gama Lobo			Aguardando				
Fase 2	IP	Rua Doutor Mario Vicente	Rua Salvador Simões	Rua Vinte e Quatro de Outubro			Aguardando				
Fase 2	IP	Rua Salvador Simões	Rua Doutor Elísio de Castro	Rua Olival Costa			Aguardando				
Fase 1	VP	Avenida do Oratório	Rua São José das Espinharas	Rua Atalaia do Norte	856,9	3.345,66	Executado	06/12/2019	05/03/2020	30 dias	04/04/2020
Fase 1	VP	Avenida do Oratório	Rua Mocim	Rua João Bastista Fernandes	1079,53	3.391,29	Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	VP	Avenida Moraes Costa	Avenida Oratório	Rua Dois Irmãos			Executado	06/12/2019	05/03/2020	60 dias	04/05/2020
Fase 1	VP	Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR	Rua Nova Timboteua	Rua José Antônio Fontes	431,7	1.113,80	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 1	VP	Avenida do Oratório LADO PAR	Rua João Batista Fernandes	Avenida Casa Grande	506,9	1.471,20	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 2	VP	Avenida do Oratório - LADO ÍMPAR	Rua João Manoel de Matos	Rua Santana de Mangueira		3.121,14	Aguardando				
Fase 2	VP	Avenida do Oratório - LADO PAR	Rua Ingarana	Rua Itambaraca			Aguardando				
Fase 2	VP	Avenida Francisco Falconi	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo	Rua José Jeraissati		24.274,80	Aguardando				
Fase 2	VP	Avenida Jacinto Menezes Palhares	Rua José Jeraissati	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo			Aguardando				
Fase 2	VP	Avenida Professor Luiz Inácio Anhaia Melo	Avenida Francisco Falconi	Avenida Alberto Ramos			Aguardando				
Fase 2	VP	Rua José Jeraissati	Avenida Francisco Falconi	Avenida Brumado de Minas			Aguardando				
Fase 1	AD	Avenida Angelo Cristianini	Avenida Cupecê	Avenida Garcia de Ávila	1021	3.536,99	Executado	10/12/2019	09/03/2020		
Fase 1	AD	Avenida Cupecê	Avenida Brás de Abre - 1b. Avenida	1a. Avenida Senador Vitorino Freire - 1b.			Executado	10/12/2019	09/03/2020		
Fase 1	SA	Avenida Mario Lopes Leão	Rua Barão do Rio Branco	Rua Paulo Eiró	1607,73	3536,99	Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	SA	Ladeira Aurora	Barão do Rio Branco	Rua Paulo Eiró			Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	SA	Rua Amador Bueno	Rua Paulo Eiró	Travessa Jurci Soares Sebastião			Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	SA	Rua Barão do Rio Branco	Avenida Mario Lopes Leão	Ladeira Aurora			Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	SA	Rua Paulo Eiró	Ladeira Aurora	Avenida Maio Lopes Leão			Executado	12/12/2019	11/03/2020		
Fase 1	SA	Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR	Tv Jurci Soares Sebastião	Rua Barão do Rio Branco	385,2	1.502,28	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 1	SA	Rua Amador Bueno - LADO ÍMPAR	Rua Antonio de Saavedra	Tv Jurci Soares Sebastião	271,8	996,84	Executado	06/04/2020	06/05/2020		

Fase 1	SA	Rua Amador Bueno - LADO PAR	Rua Manuel Elói do Nascimento	Rua Engenheiro Francisco Pitta Brito	348,6	915,10	Executado	06/04/2020	06/05/2020		
Fase 2	SA	Avenida Interlagos - LADO PAR	Rua Assur	Avenida Nossa Senhora do Sabará		3.525,05	Aguardando				
Fase 2	SA	Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO IMPAR	Avenida Interlagos	Rua Tomas Aquino de Macedo			Aguardando				
Fase 2	SA	Avenida Nossa Senhora do Sabará - LADO PAR	Avenida Interlagos	Rua Norma			Aguardando				